

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	Gantt Chart																											
							29. Apr '13	06. Mai '13	13. Mai '13	20. Mai '13	27. Mai '13	03. Jun '13	10. Jun '13	17. Jun '13	24. Jun '13	01. Jul '13	08. Jul '13	15. Jul '13	22. Jul '13	29. Jul '13	05. Aug '13	12. Aug '13	19. Aug '13	26. Aug '13	02. Sep									
8	Wasseranschlüsse stilllegen	1 Tag	Di 30.04.13	Di 30.04.13		Haustechnik	[Gantt bar]																											
118	Demontage Küche	1 Tag	Di 30.04.13	Di 30.04.13		Küchenbauer	[Gantt bar]																											
1	Gerüst aufstellen	3 Tage	Do 02.05.13	Mo 06.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
5	Verstärkung Dachstuhl	3 Tage	Do 02.05.13	Mo 06.05.13		Zimmermann	[Gantt bar]																											
41	Abbruch Leitungen	3 Tage	Do 02.05.13	Mo 06.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
42	Leitungen Elektro- und Haustechnik	65 Tage	Do 02.05.13	Mi 31.07.13		Elektrotechnik	[Gantt bar]																											
2	Abbruch Dachdeckung	3 Tage	Mo 06.05.13	Mi 08.05.13		Dachdecker	[Gantt bar]																											
6	Abbruch Innenwände	3 Tage	Mo 06.05.13	Mi 08.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
9	Abbruch gesamter Bodenaufbau Zubau	14 Tage	Mo 06.05.13	Do 23.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
10	Auslösen Innen- und Außengeländer	1 Tag	Mo 06.05.13	Mo 06.05.13		Schlosser	[Gantt bar]																											
93	Verstärkung bestehender Dachstuhl Zubau	10 Tage	Mo 06.05.13	Fr 17.05.13		Zimmermann	[Gantt bar]																											
94	Herstellen Auflager für Verstärkung	3 Tage	Mo 06.05.13	Mi 08.05.13		Zimmermann	[Gantt bar]																											
97	Abbruch bestehender Innenflügel Kastenfenster	1 Tag	Mo 06.05.13	Mo 06.05.13		Bautischler	[Gantt bar]																											
116	Abbrucharbeiten KG	3 Tage	Mo 06.05.13	Mi 08.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
68	Konterlattung Dach Altbau	3 Tage	Di 07.05.13	Do 09.05.13		Zimmermann	[Gantt bar]																											
69	Rauh Schalung Dach Altbau	3 Tage	Di 07.05.13	Do 09.05.13		Zimmermann	[Gantt bar]																											
70	Lattung für Eindeckung Dach Altbau	3 Tage	Di 07.05.13	Do 09.05.13		Zimmermann	[Gantt bar]																											
4	Abbruch Innenverkleidung	3 Tage	Mi 08.05.13	Fr 10.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
71	Herstellen Firstentlüftung Dach Altbau	2 Tage	Mi 08.05.13	Do 09.05.13		Zimmermann	[Gantt bar]																											
96	Herstellen sämtlicher Anschlüsse Altbau	2 Tage	Mi 08.05.13	Do 09.05.13		Bauspengler	[Gantt bar]																											
72	Verblechung Dach Altbau	10 Tage	Do 09.05.13	Mi 22.05.13		Bauspengler	[Gantt bar]																											
23	Grabarbeiten Isolierung Sockel	4 Tage	Mo 13.05.13	Do 16.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
35	Herstellen Deckendurchbrüche	3 Tage	Mo 13.05.13	Mi 15.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
36	Herstellen Wanddurchbrüche	3 Tage	Mo 13.05.13	Mi 15.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
37	Kernbohrung	1 Tag	Mo 13.05.13	Mo 13.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
3	Gaupenausbildung	5 Tage	Di 14.05.13	Mo 20.05.13		Zimmermann	[Gantt bar]																											
38	Schließen Deckendurchbrüche	1 Tag	Do 16.05.13	Do 16.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
27	Unterstellen Decke Zubau	1 Tag	Fr 17.05.13	Fr 17.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
39	Schließen Wanddurchbrüche	1 Tag	Fr 17.05.13	Fr 17.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
95	Eindeckung Dach Altbau	1 Tag?	Fr 17.05.13	Fr 17.05.13		Dachdecker	[Gantt bar]																											
34	Dämmarbeiten Dachstuhl Innen	5 Tage	Mo 20.05.13	Fr 24.05.13		Zimmermann	[Gantt bar]																											
44	Unterkonstruktion für Innendämmung	8 Tage	Mo 20.05.13	Mi 29.05.13		Trockenbau	[Gantt bar]																											
45	Unterkonstruktion für Beplankung und Verkleidung	8 Tage	Mo 20.05.13	Mi 29.05.13		Trockenbau	[Gantt bar]																											
89	Unterstellen Vordach Terrasse	1 Tag	Mo 20.05.13	Mo 20.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
11	Grabarbeiten Innen	7 Tage	Di 21.05.13	Mi 29.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
12	Feinplanierung Innen	3 Tage	Di 21.05.13	Do 23.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
24	Grabarbeiten Kollektor	1 Tag	Di 21.05.13	Di 21.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
90	Abtrennung Terrassenüberdachung Hauptdach	1 Tag	Di 21.05.13	Di 21.05.13		Zimmermann	[Gantt bar]																											
13	Bodendämmung	5 Tage	Mi 22.05.13	Di 28.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
22	Grabarbeiten Fundamente	1 Tag	Mi 22.05.13	Mi 22.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
25	Feinplanierung Fundamente	1 Tag	Mi 22.05.13	Mi 22.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
26	Feinplanierung Kollektor	1 Tag	Mi 22.05.13	Mi 22.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
14	Bodenplatte inkl. Innenstiegen	10 Tage	Mo 27.05.13	Fr 07.06.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
15	Isolierung	5 Tage	Mo 27.05.13	Fr 31.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
16	Niveaueausgleich	1 Tag?	Mo 27.05.13	Mo 27.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
106	Liefen und versetzen Stahlkonstruktion für Unterfangung	3 Tage	Mo 27.05.13	Mi 29.05.13		Schlosser	[Gantt bar]																											
107	Liefen und versetzen Stahlstützen	4 Tage	Mo 27.05.13	Do 30.05.13		Schlosser	[Gantt bar]																											
17	Trittschalldämmung	1 Tag?	Do 30.05.13	Do 30.05.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
18	Fußbodenheizung	3 Tage	Do 30.05.13	Mo 03.06.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
19	Estrich	3 Tage	Do 30.05.13	Mo 03.06.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
46	Trockenbauarbeiten Innenwände DG	5 Tage	Do 30.05.13	Mi 05.06.13		Trockenbau	[Gantt bar]																											
31	Innendämmung EG	5 Tage	Mo 03.06.13	Fr 07.06.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
43	Innenwände Trockenbau	5 Tage	Mo 03.06.13	Fr 07.06.13		Trockenbau	[Gantt bar]																											
48	Trennwände Kleingruppe und Gang	2 Tage	Mo 03.06.13	Di 04.06.13		Trockenbau	[Gantt bar]																											
53	Ausgleichen Außenwand Zubau	2 Tage	Mo 03.06.13	Di 04.06.13		Zimmermann	[Gantt bar]																											
62	Abbruch Blecheindeckung Zubau	2 Tage	Mo 03.06.13	Di 04.06.13		Bauspengler	[Gantt bar]																											
63	Wärmeisolierung Dach Zubau	3 Tage	Di 04.06.13	Do 06.06.13		Zimmermann	[Gantt bar]																											
65	Einschneiden Dachflächenfenster	1 Tag	Di 04.06.13	Di 04.06.13		Zimmermann	[Gantt bar]																											
54	Unterkonstruktion Außenwand	3 Tage	Mi 05.06.13	Fr 07.06.13		Zimmermann	[Gantt bar]																											
66	Montage Aufsatzkranz	3 Tage	Mi 05.06.13	Fr 07.06.13		Zimmermann	[Gantt bar]																											
64	Unterspannbahn	2 Tage	Do 06.06.13	Fr 07.06.13		Schwarzdecker	[Gantt bar]																											
67	Montage Dachflächenfenster	4 Tage	Do 06.06.13	Di 11.06.13		Schwarzdecker	[Gantt bar]																											
32	Innendämmung OG	5 Tage	Mo 10.06.13	Fr 14.06.13		Baumeister	[Gantt bar]																											
55	Dämmung Außenwand	3 Tage	Mo 10.06.13	Mi 12.06.13		Zimmermann	[Gantt bar]																											
57	Hinterlüftung Außenwand	6 Tage	Mo 10.06.13	Mo 17.06.13		Zimmermann	[Gantt bar]																											
84	Vorarbeiten Dachhaut Zubau	3 Tage	Di 11.06.13	Do 13.06.13		Schwarzdecker	[Gantt bar]																											
56	Verkleidung Außenwand	6 Tage	Mi 12.06.13	Mi 19.06.13		Zimmermann	[Gantt bar]																											
85	Herstellen sämtlicher Hochzüge	5 Tage	Do 13.06.13	Mi 19.06.13		Schwarzdecker	[Gantt bar]																											
86	Herstellen Kastenrinne	5 Tage	Do 13.06.13	Mi 19.06.13		Bauspengler	[Gantt bar]																											
20	Unterfangung Decke	2 Tage	Mo 17.06.13	Di 18.06.13		Zimmermann	[Gantt bar]																											

Projekt: Bauzeitplan KIGA Velden\_1.m  
Datum: Do 25.04.13

█ In Arbeit     █ Sammelvorgang     █ Externe Vorgänge     █ Stichtag  
⋯ Unterbrechung     ◆ Meilenstein     ◆ Projektsammelvorgang     ◆ Externer Meilenstein

