

SZ-Bad Eisenkappel BZP bis Baubeginn

Nr.	Vorgangsname	ber																																													
		November							Dezember					Januar				Februar				März				April				Mai			Juni			Juli			August								
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	<b>Planung</b>	[Gantt bar from 41 to 51]																																													
2	statische Abklärungen (Notwendigkeit, Dimensionierung)	[Gantt bar from 42 to 45]																																													
3	Ausführungsplanung / Detailplanung	[Gantt bar from 42 to 46]																																													
4	Kostenermittlung	[Gantt bar from 43 to 47]																																													
5	Angebotsprüfung+Vergabevorschläge	[Gantt bar from 46 to 50]																																													
6	Genehmigungen/Beauftragungen Bauherr	[Red Gantt bar from 49 to 51]																																													
7	<b>Baudurchführung</b>	[Gantt bar from 52 to 34]																																													
8	Rohbau (Abbruch, stat. Massnahmen, Neuherstellung, usw.)	[Gantt bar from 52 to 13]																																													
9	Ausbau	[Gantt bar from 14 to 27]																																													
10	Aussenanlagen	[Gantt bar from 27 to 30]																																													
11	Einrichtung	[Gantt bar from 30 to 32]																																													
12	Übergabe	[Red Gantt bar from 32 to 34]																																													

Projekt: BZP-12\_1017  
Datum: Mi 17.10.12

Vorgang		In Arbeit		Sammelvorgang		Externe Vorgänge		Stichtag	
Unterbrechung		Meilenstein		Projektsammelvorgang		Externer Meilenstein			